

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Новгородского  
района теплоснабжения  
ООО «ТК Новгородская»

А.П. Левчук

«25» 04 2025г.

В соответствии с требованиями  
к качеству работ

СОГЛАСОВАН  
Директор МАОУ «Подберезская СОШ»  
О.И. Грузднева  
«25» 04 2025г.

## АКТ ПРОВЕРКИ регулировки системы отопления / горячего водоснабжения

Комиссия в составе:

Представитель МАОУ «Подберезская СОШ»

Представитель ООО «ТК Новгородская»

Произвели приемку регулировки системы отопления / горячего водоснабжения здания,  
расположенного по адресу: д.Подберезье, ул.Рабочая, д.2а

### 1. Система отопления

Фактический расход теплоносителя  $G_f = 5,76$  т/ч

Проектный расход теплоносителя  $G_{пр} = 5,76$  т/ч

Наличие дроссельных устройств (*шайбы / сопла*) в системе отопления: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Фактические диаметры отверстий НЕТ

Расчетные диаметры отверстий НЕТ

Наличие узла погодного регулирования тепловой нагрузки системы отопления: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры в узлах управления: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры на стояках системы отопления: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие горизонтальной разрегулировки (неравномерного распределения теплоносителя по  
стоякам) системы отопления: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие прибора учета тепловой энергии: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Нижний/верхний розлив и стояки в пределах подвала заизолированы (не заизолированы)  
(нужное подчеркнуть)

Наличие фильтров механической очистки: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие измерительных устройств в узле управления (*термометров, манометров*):  
ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие устройств удаления воздуха из системы отопления (автоматических  
воздухоотводчиков, воздухооборных бачков) на технических чердаках: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

## 2. Система горячего водоснабжения

Фактический расход горячей воды в циркуляционном трубопроводе  $G_f =$  \_\_\_\_\_ т/ч

Проектный расход горячей воды в циркуляционном трубопроводе  $G_{пр} =$  \_\_\_\_\_ т/ч

Наличие шайбы в системе ГВС: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Фактический диаметр отверстия \_\_\_\_\_

Расчетный диаметр отверстия \_\_\_\_\_

Наличие регулирующей арматуры в узлах управления: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры на циркуляционных стояках системы ГВС: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие горизонтальной разрегулировки (неравномерного распределения воды по циркуляционным стоякам или отсутствию циркуляции) системы ГВС: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие прибора учета тепловой энергии: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие тепловой изоляции на стояках и розливе в пределах подвала: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие фильтров механической очистки: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие измерительных устройств в узле управления (термометров, манометров):  
ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие подогревателя горячей воды: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулятора температуры горячей воды: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

Наличие устройств удаления воздуха из системы ГВС (автоматических воздухоотводчиков, воздухоборных бачков) на технических чердаках: ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть)

## 3. Заключение

Замечания по регулировке системы отопления и/или горячего водоснабжения:

ИМЕЮТСЯ / НЕ ИМЕЮТСЯ  
(нужное подчеркнуть)

Примечания: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Настоящий акт составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах

Подписи:

1. Представитель МАОУ «Подберезская СОШ»

Мурза ( Мурза Т.В. )

2. Представитель ООО «ТК Новгородская»

Сорокин ( Сорокин А. )