

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Новгородского
района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

А.П. Левчук

« 25 »

04

2025г



СОГЛАСОВАН

Директор МАОУ «Подберезская СОШ»

О.И.Грузднева

« 25 »

августа

2025г.

АКТ ПРОВЕРКИ

регулировки системы отопления / горячего водоснабжения

Комиссия в составе:

Представитель Филиала МАОУ «Подберезская СОШ» в д.Захарьино

Представитель ООО «ТК Новгородская»

Произвели приемку регулировки системы отопления / горячего водоснабжения здания,
расположенного по адресу: д.Захарьино, ул.Рахманинова, д.6а

1. Система отопления

Фактический расход теплоносителя $G_{ф} =$ 11 т/ч

Проектный расход теплоносителя $G_{пр} =$ 11 т/ч

Наличие дроссельных устройств (*шайбы / сопла*) в системе отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Фактические диаметры отверстий 57

Расчетные диаметры отверстий 57

Наличие узла погодного регулирования тепловой нагрузки системы отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регуливающей арматуры в узлах управления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регуливающей арматуры на стояках системы отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие горизонтальной разрегулировки (неравномерного распределения теплоносителя по
стоякам) системы отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие прибора учета тепловой энергии: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Нижний/верхний розлив и стояки в пределах подвала заизолированы (не заизолированы)
(нужное подчеркнуть)

Наличие фильтров механической очистки: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие измерительных устройств в узле управления (*термометров, манометров*):
ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие устройств удаления воздуха из системы отопления (автоматических
воздухоотводчиков, воздухоборных бачков) на технических чердаках: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

2. Система горячего водоснабжения: ОТСУТСТВУЕТ

Фактический расход горячей воды в циркуляционном трубопроводе $G_f =$ _____ т/ч

Проектный расход горячей воды в циркуляционном трубопроводе $G_{пр} =$ _____ т/ч

Наличие шайбы в системе ГВС: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Фактический диаметр отверстия _____

Расчетный диаметр отверстия _____

Наличие регулирующей арматуры в узлах управления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры на циркуляционных стояках системы ГВС: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие горизонтальной разрегулировки (неравномерного распределения воды по циркуляционным стоякам или отсутствию циркуляции) системы ГВС: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие прибора учета тепловой энергии: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие тепловой изоляции на стояках и розливе в пределах подвала: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие фильтров механической очистки: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие измерительных устройств в узле управления (термометров, манометров):
ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие подогревателя горячей воды: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулятора температуры горячей воды: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие устройств удаления воздуха из системы ГВС (автоматических воздухоотводчиков, воздухоборных бачков) на технических чердаках: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

3. Заключение

Замечания по регулировке системы отопления и/или горячего водоснабжения:

ИМЕЮТСЯ / НЕ ИМЕЮТСЯ
(нужное подчеркнуть)

Примечания: _____

Настоящий акт составлен в _____ экземплярах

Подписи:

1. Представитель Филиала МАОУ «Подберезская СОШ» в д. Захарьино

Михайлов (Михайлов Т. В.)

2. Представитель ООО «ТК Новгородская»

Сидорова (Сидорова С. Р.)